

1 作業別実施班の編成

**事前作業**

ケーブル通路		担当リーダー					
1	電線管取付	高*様	上下階				
2	窓ガラス入替	高*様	1,2,3F東トイレ東側上部				
3	モール取り付け	松*様	1F廊下				
4	〃	瀧*様	2F廊下				
5	〃	新*様	3F廊下				
6	〃	吉*様	体育館、音楽室、家庭科調理室				
7	〃	プロジェクト	見本となるどこかの教室				
8	ケーブル敷設	プロジェクト	PCルームから体育館室内まで、家庭科調理室前廊下まで				
9	HUB設置台取付	奥*様	1,2,3F廊下中央天井付近				
10	FW装置設定						
11	開通確認用カメラ設定・動作確認						

必要工具

- 振動ドリル
- ドライバー
- 電動ドライバ
- ニツパ
- ラジオペンチ
- 懐中電灯
- ストリッパ
- RJ45圧着機
- LANテスター
- 無線機
- 脚立
- 通線ワイヤー

工具類をお借りできる場合、誰の持ち物かわかるように必ず記名などをお願い致します。